

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Бюджету участі міста Слов'янська"

станом на 1.10.2019 року

(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресстраційний номер проекту/ Дата надходження до Координаційної ради	Назва проекту, місце розташування	Пріоритетні напрямки проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат за посиланням (фото реалізованого проекту)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг (з вказаними кількісними показниками)	Вартість, тис. грн.			
							План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	№ 1/ 31.01.2019	Вуличний спортивний майданчик "Територія здоров'я", пров.Вчительський, 1	встановлення тренажерів, лавок, урн	148,350						
<b>Всього</b>				<b>148,350</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
2	№6/ 18.02.2019	Допомога безпритульним тваринам, територія міста Слов'янська	відлов тварин, обробка проти екто- та ендопаразитів,щеплення від сказу, стерилізація, біркування	150,000						
<b>Всього</b>				<b>150,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
3	№12/ 27.02.2019	Сквер родинного відпочинку, вул. Кутузова,10	облаштування зон відпочинку	150,000	41,000	попередня оплата	150,000	41,000		
<b>Всього</b>				<b>150,000</b>	<b>41,000</b>		<b>150,000</b>	<b>41,000</b>		

4	№17/ 27.02.2019	Скульптурний парк "АРТ-ХУТОРОК", вул.Пушкіна,5	облаштування зон відпочинку, естетичне облаштування міста	150,000	63,000	попередня оплата на встановлення скульптур - 3 од.	150,000	63,000		
						попередня оплата на встановлення вхідної групи - 1 од.				
<b>Всього</b>				<b>150,000</b>	<b>63,000</b>		<b>150,000</b>	<b>63,000</b>		
<b>Всього по розпоряднику коштів УЖКГ:</b>				<b>598,350</b>	<b>104,000</b>		<b>300,000</b>	<b>104,000</b>		
1	№ 10 26.02.2019	"Мотузкове містечко "LaZanka" (вул.8 Березня, ЗОШ №16)	інше	149,952	2,2	1. Встановлено комплект мотузкового обладнання на 8 етапів на деревах та 3 штучних опорах – 1 од.; встановлено вуличний світильник - 2 од.; встановлена система відеоспостереження – 1 од.	107,79	107,79	<a href="#">UA-2019-09-13-001634-b</a> ; <a href="#">UA-2019-09-05-001845-b</a> ;	проект на стадії реалізації
2	№23 28.02.2019	Баскетбол єднає всіх. Встановлення баскетбольного майданчика (бульвар Пушкіна, 4, ЗОШ №12)	інше	51,698	0	У зв'язку з виготовленням необхідного обладнання заводом - виробником, постачання та встановлення відбудеться на початку жовтня.			<a href="#">UA-P-2019-09-04-004016-b</a>	проект на стадії реалізації
<b>Всього по розпоряднику коштів відділ освіти:</b>				<b>201,65</b>	<b>2,2</b>		<b>107,79</b>	<b>107,79</b>		