

Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Бюджету участі міста Слов'янська"
станом на 01.01.2020 року
(відповідний звітний період)

№ з/п	Ресстраційний номер проекту/ Дата надходження до Координаційної ради	Назва проекту, місце розташування	Пріоритетні напрямки проекту	Обсяг фінансування, тис.грн.		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат за посиланням (фото реалізованого прекуту)
				План	Факт	Найменування робіт, товарів, послуг (з вказаними кількісними показниками)	Вартість, тис. грн.			
							План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	№ 1/ 31.01.2019	Вуличний спортивний майданчик "Територія здоров'я", пров.Вчительський, 1	встановлення тренажерів, лавок, урн	148,350	148,350	встановлення вуличних тренажерів, 7 од. встановлення вуличних лав, 2 од. встановлення урн для сміття, 2 од. планування території 100 м2	148,350	147,724	за прямим договорами	https://ibb.co/34knh5L https://ibb.co/4d3jThv https://ibb.co/QCZ3wmk https://ibb.co/bXYqbSk
Всього				148,350	148,350		148,350	147,724		
2	№6/ 18.02.2019	Допомога безпритульним тваринам, територія міста Слов'янська	відлов тварин, обробка проти екто- та ендопаразитів, щеплення від сказу, стерилізація, біркування	150,000	150,000	виготовлення вольєрів 3 од. транспортування вольєрів 3 од. стерилізація тварин, 32 особи	90,000 10,000 50,000	90,000 10,000 50,000	за прямими договорами	https://ibb.co/W6xyLHD https://ibb.co/XxNpGnP
Всього				150,000	150,000		150,000	150,000		
3	№12/ 27.02.2019	Сквер родинного відпочинку, вул. Кутузова,10	облаштування зон відпочинку	150,000	150,000	встановлення альтанки 1 од. встановлення урн для сміття, 2 од. встановлення вуличних лав 3 од. встановлення арт- об'єкту "Бібліотека під відкритим небом"1 од. оформлення ландшафтного дизайну - 8200 м2	150,000	150,000	за прямими договорами	https://ibb.co/YppWrQy https://ibb.co/86qy8Ln https://ibb.co/0XbkzYc https://ibb.co/8j5QKbd
Всього				150,000	150,000		150,000	150,000		
4	№17/ 27.02.2019	Скульптурний парк "АРТ-ХУТОРОК", вул.Пушкіна,5	облаштування зон відпочинку, естетичне облаштування міста	150,000	150,000	встановлення скульптурних груп - 6 од. встановлення вхідної групи - 1 од. встановлення декоративних лав - 4 од. встановлення декоративної огорожі - 20 м.	150,000	150,000	за прямими договорами	https://ibb.co/8PCJh5f https://ibb.co/vLd34nB https://ibb.co/JdVVp4p https://ibb.co/ZXYNcqF https://ibb.co/yYDGJrT
Всього				150,000	150,000		150,000	150,000		
Всього по розпоряднику коштів УЖКГ:				598,350	598,350		598,350	597,724		

1	26.02.2019 № 10	"Мотузкове містечко "LaZanka" (вул.8 Березня, ЗОШ №16)	інше	149,952	149,949	1. Встановлено комплект мотузкового обладнання на 8 етапів на деревах та 3 штучних опорах – 1 од.; встановлено вуличний світильник - 2 од.; встановлена система відеоспостереження – 1 од., встановлені 4 вуличні лавки, 3 урни, виготовлені банер та стенд, висаджені туї 20од., встановлено 30 м. забора з металопрофіля, основа майданчика присипана піском.	149,952	149,952	<u>UA-2019-09-13-001634-b;</u> <u>UA-2019-09-05-001845-b;</u>	проект реалізований
2	28.02.2019 № 23	Баскетбол єднає всіх. Встановлення баскетбольного майданчика (бульвар Пушкіна, 4, ЗОШ №12)	інше	51,698	51,088	У зв'язку з виготовленням необхідного обладнання заводом -виробником, постачання та встановлення відбудеться на початку жовтня.	51,698	51,088	<u>UA-P-2019-09-04-004016-b</u>	проект реалізований
Всього по розпоряднику коштів відділ освіти:				201,65	201,037		201,65	201,04		