

Слов'янська міська рада

ПРОТОКОЛ

робочої наради офісу проекту «Житло для переселенців за грантове фінансування ЄС у місті Слов'янську

12.05.2017 р.

м. Слов'янськ

Присутні:

Сіваш Д.В.	керівник проекту
Волошин О.В.	інженер проекту з інвестиційно-технічного нагляду
Заруба О.В.	інженер проекту
Рубан А.Є.	менеджер проекту
Звегіна І.С.	начальник прес-служби міської ради

Запрошені:

Коваленко В.М. технічний директор ТОВ «ФБК Луч»

Порядок денний:

Про розгляд питання щодо подовження термінів дії договорів-підряду

Доповідав: Рубан А.Є.

Повідомив присутніх про те, що на адресу Слов'янської міської ради надійшли листи від ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч» від 04.05.2017 № 112 та від 04.05.2017 № 112/1 щодо подовження терміну дії договорів підряду на реконструкцію гуртожитків по вул. Вокзальна, 8 (колишня вул. Свердлова,8) та вул. Світлодарська, 28а (колишня Чубаря, 28а) м. Слов'янська Донецької області

Виступили: Коваленко В.М.

Доповів, що між Слов'янською міською радою та ТОВ «Фінансова будівельна компанія Луч» укладено договір підряду від 23.03.2017 № 32 №33. Предметом договору є виконання робіт з реконструкції будівель гуртожитків, що розташовані по вул. Вокзальна, 8 та вул. Світлодарська, 28-а в м. Слов'янськ Донецької області.

Також наголосив на тому, що під час проведення робіт на об'єктах виникли питання стосовно неврахованих додаткових робіт, що були виявлені після проведення демонтажу в будівлях, та які неможливо було передбачити на етапі проектування.

Крім того доповів, що початок виконання робіт з реконструкції гуртожитків супроводжувався значним погіршенням погодних умов, що вплинуло на збільшення фактичного терміну проведення реконструкції.

Такий стан речей безумовно сповільнює виконання робіт на окремих ділянках.

Звернувся з проханням врахувати всі перераховані вище обставини та продовжити термін виконання договорів шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

Ухвалили:

Рекомендувати відділу бухгалтерського обліку та звітності (Давидова) спільно з юридичним управлінням (Усіченко) підготувати проекти додаткових угод до договору підряду на реконструкцію гуртожитків по вул. Вокзальна, 8 (колишня вул. Свердлова,8) та вул. Світлодарська, 28а (колишня Чубаря, 28а) м. Слов'янська Донецької області в рамках проекту «Житло для переселенців» за грантове фінансування ЄС у місті Слов'янську в частині продовження терміну дії контракту до 30.05.2017 р..

Голосували:

«За» - 5

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Ухвала прийнята.

Головуючий на нараді




Д.В. Сіваш

Волошин О.В.

Заруба О.В.

Рубан А.Є.



Звегіна І.С.