

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту
«Впровадження проекту енергозбереження в м. Слов'янськ»

Річний, період звітування 01.01.2021-31.12.2021	
1. Вихідні дані проекту	
Донор	Уряд Королівства Норвегія через Міністерство закордонних справ Норвегії; Північна екологічна фінансова корпорація [NordicEnvironmentFinanceCorporation, НЕФКО], як (1) Розпорядник Фонду «Північної ініціативи гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)» («Фонд NIU») та (2) Виконавча Агенція Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля («Фонд E5P»)
Виконавець	ТОВ «Добробудь» (код ЄДРПОУ: 31798269)
Реципієнт	Слов'янська міська рада (код ЄДРПОУ 04052821)
Бенефіціар	Донецька обласна військово-цивільна адміністрація (ЄДРПОУ 00022473)
Номер реєстраційної картки проекту	№ 3587-05 від 15.04.2020
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту та завершення	Запланована 21.09.2016 Фактична 07.04.2017 Завершення 31.12.2021
Кошторисна вартість	1 065 000,0 євро
Координатор проекту	Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.04.2020 № 362/5-20 «Про забезпечення координації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги» (із змінами) координатором проекту визначено першого заступника голови облдержадміністрації Мороза І. В.
Інформація про експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом	Розпорядження міського голови від 11.09.2018 № 226р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 25.10.2016 № 344р «Про створення групи впровадження проекту «Впровадження проекту енергозбереження в м. Слов'янськ»
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту на кінець звітного періоду за категоріями:	Виконання - 100%
1. Капітальний ремонт будівель амбулаторій №4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов'янськ» по вул. Ярослава Мудрого, 14 та №№1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної	Розробка проектно-кошторисної документації на модернізацію будівлі, проведення експертизи - 100% Утеплення фасаду – 100% (4043,6 кв.м.) Заміна вікон – 100% (289 шт., 760 кв.м.) Заміна входних дверей – 100% (52,21 кв.м.) Ремонт покрівлі - 100% (1538 кв.м)

допомоги міста Слов'янська» по вул. Банківська,85	Утеплення підлоги технічного поверху - 100% (1221кв.м.) Ремонт системи опалення - 100% Ремонт системи холодного водопостачання (підвальне приміщення) - 100% Ремонт системи водовідведення - 100% Ремонт системи вентиляції - 100% Модернізація внутрішнього освітлення - 100% (840світильників.)
2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	Виконання-100%. На 26 вулицях міста встановлено: - 90 залізобетонних опор; - 657 вуличних світлодіодних світильників.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту на кінець звітного періоду за категоріями:	1 065 000,0 EUR
1. Капітальний ремонт будівель амбулаторій №4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов'янськ» по вул. Ярослава Мудрого,14 та №№1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов'янська» по вул. Банківська,85	860 558,63 EUR
2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	204 441,37 EUR
3. Економічна та соціальна ефективність реалізації проєкту	
Поліпшення умов для пацієнтів та персоналу в медичних установах. Покращення ситуації з освітленням міста, а також районів, що найбільше постраждали від АТО. Зменшення втрат тепла та електроенергії за рахунок використання енергоефективного устаткування та приладів, а також комплексної термомодернізації будівель.	Очікувані річні заощадження, тис.євро/скорочення споживання енергії в рік: - теплової – 22,31/389,09 ГКал - електричної – 17,491/387 759,0 кВт*г
Термін окупності проєкту– 10,9 років	

Капітальний ремонт будівель амбулаторії №1



Капітальний ремонт будівель амбулаторії №4

