









Звіт
про реалізацію інвестиційних проектів за кошти державного фонду регіонального розвитку
у місті Слов'янськ за 2018 рік

№	Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р (із змінами))	Передбачено на 2018 рік, тис. грн					Проведення тендерних процедур*	Укладання договорів (назва підрядної організації, код за ЄДРПОУ, № та дата договору)	Касові видатки за 2018 рік, тис. грн				Відсоток будівельної готовності, %	Інформаційна довідка про виконання заходів інвестиційного проекту	Звіт про виконання заходів інвестиційного проекту
		Всього, тис.грн	коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р (із змінами), тис.грн			кошти місцевого бюджету, тис. грн.			кошти ДФРР			кошти місцевого бюджету			
			загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018				загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м.Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул.Університетській (вул.Леніна),15 м.Слов'янська	28483,782	16023,400	-	9612,004	2848,378	Відбулися у попередніх роках (перехідний об'єкт)	Авторемонтно-агрегатний завод Черкаської облспоживспілки, 01734514, №375 від 22.11.2017	-	-	3612,004	1784,896	22,5		
2	Реконструкція стадіону КПНЗ «Міська КДЮСШ» (перша черга), за адресою: м.Слов'янськ, вул.Григорія Данилевського,114б	10555,455	9083,945	415,965	-	1055,545	UA-2018-04-29-000018-а	ПП "БАХМУТ-АЛЬФА", 41408919, №5 від 14.06.2018	7442,090	-	-	826,900	78,0		

3	Реконструкція системи з дезинфекції води в басейні ємністю 800м3 без застосування хлору за адресою: м.Слов'янськ, вул.Короленка,2	2382,104	1977,301	166,593	-	238,210	UA-2018-03-16-002139-с	ФОП "ГЛАДКИХ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ", 2051018950, №30 від 05.06.2018	1977,300	-	-	271,700	100,0		
4	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (озеро Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво) (коригування)	18814,317	16318,830	614,055	-	1881,432	UA-2018-03-26-002747-б	ТОВ "СТРОИТЕЛЬС ТВО И МОНТАЖ", 31298427, №111 від 25.05.2018	16027,485	-	-	1780,832	94,7		
5	Будівля дитячого навчального закладу №25 по вул.Короленка,7, у м.Слов'янську - капітальний ремонт	5900,279	4720,223	-	-	1180,056	UA-2018-11-29-001827-с Аукціон – 27.12.2018. Всі пропозиції відхилено. Торги не відбулися.	-	-	-	-	-	-	