

Перелік

об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення по місту Слов'янськ

№ п/п	Назва об'єкту	Назва заходу	Передбачено, тис.грн.	Стан виконання
1	Програма цілодобової подачі води на мікрорайоні Артема м. Слов'янськ	Оптимізація центральної системи водопостачання м. Слов'янська (розробка гідравлічної моделі системи централізованого водопостачання м. Слов'янська та технічних заходів з оптимізації її роботи)	585,000	Роботи завершено
2	Програма цілодобової подачі води на мікрорайоні Артема м. Слов'янськ	Капітальний ремонт ділянки напірного водоводу від будівлі насосної станції 1-го підйому, м. Слов'янськ	2145,900	Роботи завершено
3	Програма цілодобової подачі води на мікрорайоні Артема м. Слов'янськ	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водоводу через автомобільну дорогу Слов'янськ-Пришиб (км16+695)	352,329	Роботи завершено
4	Програма цілодобової подачі води на мікрорайоні Артема м. Слов'янськ	Будівництво резервуару для фільтрувальної станції, м. Слов'янськ	10180,500	Роботи завершено
5	Програма цілодобової подачі води на мікрорайоні Артема м. Слов'янськ	Реконструкція водопроводу від фільтрувальної станції до м-ну Артема, м. Слов'янськ	514,699	Роботи завершено
6	Програма цілодобової подачі води на мікрорайоні Артема м. Слов'янськ	Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору по вул. Лісозахисна, м. Слов'янськ для відводу технологічної води з грязевідстойника фільтрувальної станції	404,200	Коригування ПКД
7	Програма цілодобової подачі води на мікрорайоні Артема м. Слов'янськ	Монтаж насосної установки на фільтрувальній станції, м. Слов'янськ (капітальний ремонт)	6282,700	Договір заключено. Роботи не розпочато
8	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Будівництво водопроводу від вул. Я. Мудрого (вул. Урицького) до пров. Богомольця (перемичка), м. Слов'янськ	1040,900	Придбано 30% матеріалів. Коригування ПКД

9	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Капітальний ремонт ділянки водоводу №9 по вул. Банківська (вул. Юних Комунарів) (район літака) м. Слов'янськ	1105,270	Роботи завершено
10	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція водоводу №6 від вул. Миру до ВНС №4, м. Слов'янськ	844,106	Роботи завершено
11	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Капітальний ремонт дюкера водогону № 9 через р. Казенний Торець, м. Слов'янськ	1323,400	Роботи завершено
12	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Шевченко, вул. Василівська (вул. Ж.Револуції), бул. Пушкіна (вул.Шевченка), м. Слов'янськ	677,900	Роботи завершено
13	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція мереж водопостачання по вул. Добровольського, вул.Л.Толстого, вул.Я.Мудрого (вул.Урицького) (вул.Л.Толстого), м. Слов'янськ	752,300	Роботи завершено
14	Система водопостачання м.Слов'янськ	Встановлення індивідуальних підкачувальних станцій на багатоповерхові та малоповерхові житлові будинки м. Слов'янськ (капітальний ремонт)	5088,600	Заклучено договір. Роботи не розпочато
15	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція дюкера напірного каналізаційного колектора від КНС № 1-А до очисних споруд через р. К. Торець м. Слов'янськ	2900,200	Роботи завершено
16	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція дюкера напірного каналізаційного колектора від КНС № 1та № 5 до очисних споруд через р.К.Торець м. Слов'янськ	3004,300	Роботи завершено
17	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція аварійних ділянок напірних каналізаційних колекторів від КНС № 1-а №1 та №5 в районі вул.Горлівська, б.Мазанов Яр- очисні споруди, сади ВПІМЕТМАШ м. Слов'янськ	1596,306	Роботи завершено
18	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС № 1, №5 до очисних споруд	5893,400	Роботи завершено
19	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №6 до очисних споруд, м. Слов'янськ	1321,780	Роботи завершено
20	Водопровідна мережа центральної частини м.Слов'янськ	Реконструкція аварійної ділянки напірного каналізаційного колекторам КНС № 3 від вул.Комунарів (Торська) до КНС 1-А, м.Слов'янськ	711,300	Роботи завершено

21	Водопровідна мережа центральної частини м. Слов'янськ	Реконструкція дюкера самопливного каналізаційного колектора через оз.Лиман по вул.Волзька, м.Слов'янськ	4484,885	Роботи завершено
22	Зниження ґрунтових вод на території м. Слов'янськ	Капітальний ремонт відкритих дренажних систем в районі вул.Гранична, вул.Героїв Пілотів м.Слов'янськ	1138,500	Роботи розпочато 08.04.2017 Виконано 40 % робіт
23	Зниження ґрунтових вод на території м. Слов'янськ	Капітальний ремонт водоспуску та дренажних систем від вул. Праці до річки Колонтаївка м. Слов'янськ	607,807	Роботи завершено
24	Зниження ґрунтових вод на території м. Слов'янськ	Капітальний ремонт насосної станції по вул.Центральній та напірного колектору від насосної станції до вул. Банківська м. Слов'янськ	992,400	Роботи завершено (відсутній акт введення об'єкту до експлуатації)
25	Зниження ґрунтових вод на території м. Слов'янськ	Капітальний ремонт насосних станцій "Лиман2", "Кокінакі", "Волзька", "К. Маркса", "Лозановича", м. Слов'янськ	4557,000	Заклучено договір. Роботи не розпочато
26	Мережа зовнішнього освітлення м. Слов'янськ	Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення вул. Залізнична (вул. Жукова), вул. Гагаріна, вул. Голубівська (вул. Ворошилова) м. Слов'янськ	852,700	Коригування ПКД
27	Мережа зовнішнього освітлення м. Слов'янськ	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Слов'янськ Донецької області	2 689,549	Роботи завершено
28	пров. Вчительський м. Слов'янськ	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Вчительський (пров. Калініна) м. Слов'янськ (коригування)	2064,868	Проведено коригування ПКД. Закупівля не оголошена
29	вул. Вчительська м. Слов'янськ	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вчительський (вул. Калініна) м. Слов'янськ (коригування)	8692,926	Проведено коригування ПКД. Закупівля не оголошена
30		Відновлення доріг внутрішньо-міського сполучення м. Слов'янськ (капітальний ремонт)	29709,000	Тривають роботи
31	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Капітальний ремонт приміщення центрального стерилізаційного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 40, м. Слов'янськ (коригування)	1886,660	Замінено вікна, двері, здійснено ремонт внутрішніх приміщень та інженерних мереж. Тривають роботи

				щодо оздоблення фасаду
32	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Реконструкція будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 38	16263,000	Виконано утеплення фасаду будівлі та фундаменту, замінено вікна, двері, облаштовано фундамент під прибудову. Роботи тривають
33	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Реставрація (ремонтно-реставраційні роботи) будівлі хірургічного відділення №1 КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 31	10859,700	Заклучено договір. Роботи не розпочато
34	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Капітальний ремонт будівлі поліклініки КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 40	9021,600	Заклучено договір. Роботи не розпочато
35	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Капітальний ремонт будівлі відділення трансфузіології КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Університетська (Леніна), 18 м. Слов'янськ (коригування)	2116,830	Роботи завершено
36	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Капітальний ремонт приміщень господарчих корпусів КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 31 м. Слов'янськ	1170,384	Роботи завершено
37	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Капітальний ремонт приміщень господарчих корпусів КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченка, 38, м. Слов'янськ	508,400	Роботи завершено
38	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Капітальний ремонт будівлі урологічного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40 а	3319,546	Відремонтовано системи водопостачання, каналізації, електропостачання, теплопостачання, ремонт внутрішніх приміщень. ПКД відкориговане-залишились додаткові роботи
39	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Капітальний ремонт будівлі баклабораторії КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Ярослава Мудрого (Урицького),24, м. Слов'янськ (коригування)	1419,210	Тривають роботи щодо ремонту внутрішніх приміщень.

				Виконано ремонт щодо заміни інженерних мереж
40	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Капітальний ремонт будівлі фізіотерапевтичного відділення КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул. Шевченко, 40 м. Слов'янськ (коригування)	1360,220	Тривають роботи щодо ремонту внутрішніх приміщень. Виконано ремонт вентиляції, системи водопостачання, каналізації, електропостачання, теплопостачання
41	КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов'янська»	Зовнішнє оздоблення господарчих корпусів КЛПЗ "Міська клінічна лікарня м Слов'янська" за адресою: вул. Шевченка, 31 м Слов'янська (капітальний ремонт)	527,700	Роботи тривають. Утеплено 50% фасаду
42	КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" м.Слов'янськ	Капітальний ремонт будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" по вул. Ярослава Мудрого, 12 (Урицького,12) в м. Слов'янськ Донецької області (заміна вікон)	2832,700	Роботи розпочато
43	КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" м.Слов'янськ	Реконструкція будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" за адресою: вул. Ярослава Мудрого (Урицького),12 в м. Слов'янськ (І черга)	11591,300	Закупівля не відбулась
44	КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" м.Слов'янськ	Придбання медичного обладнання для КЛПЗ "Міська дитяча лікарня", м. Слов'янськ	1893,760	Медичне обладнання закуплено у 2017 році
45	ЗОШ №13 вул. Ясній,буд.19 м.Слов'янськ	Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній,буд.19, м. Слов'янська, Донецької області	89851,509	Договір закритий. Звіт про виконання договору про закупівлю UA-2016-12-05-001487-а. Проведено коригування ПКД. Роботи з реконструкції продовжуються

46	ЗОШ №13 вул. Ясній, буд. 19 м. Слов'янськ	Придбання приладдя, матеріалів та обладнання для ЗОШ №13 по вул. Ясній, буд. 19, м. Слов'янська, Донецької області	8614,800	15 комплектів навчального обладнання для кабінетів, комплект меблів для бібліотеки, комплект навчального обладнання молодша ланка загальноосвітніх навчальних закладів; комплект мікроскопів для кабінету біології загальноосвітніх навчальних закладів, 8 комплектів навчального обладнання
47	Котельня №5 м. Слов'янськ	Реконструкція котельні № 5 м. Слов'янськ. Друга черга будівництва	7948,600	Роботи завершено
		Всього	273700,644	