

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**реалізації проекту міжнародної технічної допомоги**  
**Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)**  
**станом на 01.02.2019 року**

Назва проекту	Мета проекту	Номер реєстраційної картки проекту
Впровадження проекту енергозбереження в м. Слов'янськ	Впровадження енергозберігаючих заходів, спрямованих на зменшення енергоспоживання та покращення умов перебування персоналу та відвідувачів в закладах охорони здоров'я міста, зменшення енергоспоживання та покращення показників роботи системи вуличного освітлення	№ 3587-03

Запланована дата початку реалізації проекту	Фактичну дату початку реалізації проекту	Дата завершення реалізації проекту
21.09.2016	07.04.2017	30.06.2019

Донор	Виконавець	Реципієнт	Бенефіціар	Координатор проекту (програми)
Міністерство закордонних справ Норвегії Європейський Банк Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, НЕФКО)	Слов'янська міська рада	Слов'янська міська рада (код ЄДРПОУ 04052821) Відділ охорони здоров'я Слов'янської міської ради (код ЄДРПОУ 26161858) Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Наружное освещение» (код ЄДРПОУ 31279853)	Донецька обласна державна адміністрація (ЄДРПОУ 00022473)	Перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації – Вілінський Є.С.

Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту
Загальна сума коштів міжнародної технічної допомоги <b>580 000,00 EUR</b> Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту <b>109 007,96 EUR</b> Досягнення в рамках реалізації Проекту на етапі затвердження проектно-кошторисної документації по субпроектам Донором Проекту